

Tabela 1. Program gradnje objekata i uređaja vodnog gospodarstva za 2020 g. po namjenama i izvorima –IZVRŠENJE PLANA sa 31.12.2020.god.

OPIS	situacija	PLAN	IZVORI FINANCIRANJA-PLAN				IZVORI FINANCIRANJA-IZVRŠENJE				Izvršenje plana br:1	Izvršenje plana br:2	Izvršenje plana br:3	Izvršenje plana br:4
			4	5	6	7	8	9	10	11				
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE														
UKUPNO PROGRAM		1.281.360,45	917.911,89	363.448,56	0,00	828.820,46	338.273,21	0,00	75.231,64	86.585,43	108.582,96	65.873,19		
Vodoopskrbno područje Ilok		750.989,86	600.791,89	150.197,97	0,00	600.100,46	150.025,11	0,00	75.231,64	17.331,47	37.768,82	19.693,19		
Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu grada Iloka-radovi izvedeni u 2019		376.158,18	300.926,54	75.231,64										
III.Privremena situacija broj 26-2019 IMGD d.o.o. Samobor-ostaje za financiranje u 2020.god.	249.970,18					199.976,14	49.984,04		49.994,04	0,00	0,00	0,00		
Okončana situacija broj 35-2019 IMGD d.o.o. Samobor- ostaje za financirati u 2020.-god.	126.188,00					100.950,40	25.237,60		25.237,60	0,00	0,00	0,00		
Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu grada Iloka-2020		374.831,68	299.865,34	74.966,34										
I. Privremena situacija BIMIHOLD Osijek d.o.o.	16.044,65					12.835,88	3.208,97		3.208,97	0,00	0,00	0,00		
Okončana situacija 23-OS1-1 BIMIHOLD Osijek d.o.o.	4.654,38					3.723,50	930,88		930,88	0,00	0,00	0,00		
I. Privremena situacija broj 08-2020 IMGD d.o.o. Samobor	274.668,16					219.734,53	54.933,63		13.191,62	37.768,82	3.973,19			
II. Okončana situacija broj 072-2020 IMGD d.o.o. Samobor	78.600,00					62.860,00	15.720,00				15.720,00			
Aglomeracija Ilok, Šarengrad, Bapska i Mitovalo Izrada studijsko-projektne dokumentacije na području Iloka		385.370,59	317.120,00	68.250,59	0,00	288.720,00	46.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.180,00		
Izrada projektno dokumentacije rekonstrukcije kanalizacije u ulici S. Radica u Iloku	176.000,00		176.470,59	26.470,59										
I. Privremena situacija broj 157/20-K-1 IDT d.o.o.						149.600,00	26.400,00					26.400,00		
Izrada projektno dokumentacije rekonstrukcije kanalizacije u ulici S. Radica u Iloku		98.900,00	79.120,00	19.780,00										
I. Privremena situacija broj 54/20-K-1 IDT d.o.o.	49.450,00					39.560,00	9.890,00					9.890,00		
Okončana situacija broj 96/20-K-1 IDT d.o.o.						39.560,00	9.890,00					9.890,00		
Izrada projektno dokumentacije za dogradnju UPOV-a Ilok		110.000,00	88.000,00	22.000,00										
UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE - ILOK (Svjetska banka)		145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	142.068,10	0,00	0,00	71.253,96	70.814,14	0,00		
Izgradnja UPOV-a u Iloku (otplata kredita)		145.000,00		145.000,00										
Izgradnja UPOV-a u Iloku (otplata kredita)	71.253,96													
Izgradnja UPOV-a u Iloku (otplata kredita)	70.814,14													
U Iloku, 14.01.2021.god.														

OPIS	Prijenos naknade za razvoj iz 2019	Naknada za razvoj od 01.01.2020.- 31.12.2020.	Ukupno prikupljenja naknada za razvoj na dan 31.12.2020.god.	Financirano iz naknade za razvoj
Stanje na dan 31.12.2020.god.	0,00	374.629,65	374.629,65	338.273,21

Za Grad Ilok ovjerava:

Gradonačelnica:

Marina Budimir, dr.med.

Za Komunalije d.o.o. Ilok ovjerava:

Direktor:

Joško Radanović, dipl.ing.

ILOK, 14.01.2021. (2)
CIB 5 20212 (2)