

Tabela 1. Program gradnje objekata i uređaja vodnog gospodarstva za 2021 g. po namjenama i izvorima –IZVRŠENJE PLANA sa 31.12.2021.god.

| OPIS | situacija | PLAN | IZVORI FINANCIRANJA-PLAN | | | | | IZVORI FINANCIRANJA-IZVRŠENJE | | | Izvršenje plana | | Izvršenje plana br:3 |
|--|------------|--------------|--------------------------|------------|------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------|--|----------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO PROGRAM | | | | | | | | | | | | | |
| Aglomeracija Ilok, Šaregrad, Bapska i Mohovo | | 1.143.491,40 | 810.379,80 | 333.111,60 | 0,00 | 810.379,80 | 328.819,32 | 0,00 | 115.807,09 | 143.006,60 | 70.005,63 | | |
| I. Izrada studijsko-projektne dokumentacije na području Iloka | | 998.491,40 | 810.379,80 | 188.111,60 | 0,00 | 810.379,80 | 188.111,60 | 0,00 | 45.105,00 | 143.006,60 | 0,00 | | |
| | | 953.388,00 | 810.379,80 | 143.308,20 | | | | | | | | | |
| 1. IDT d.o.o. II. Privremena situacija br. 069/21-K-1 | 300.700,00 | | | | | | 255.595,00 | | 45.105,00 | | | | |
| 2. IDT d.o.o. III. Privremena situacija br. 083/21-K-1 | 44.000,00 | | | | | | 37.400,00 | | | 6.600,00 | 0,00 | | |
| 3. IDT d.o.o. IV. Privremena situacija br. 097/21-K-2 | 109.360,00 | | | | | | 92.956,00 | | | 16.404,00 | 0,00 | | |
| 3. IDT d.o.o. V. Privremena situacija br. 112/21-K-2 | 499.328,00 | | | | | | 424.428,80 | | | 74.899,20 | 0,00 | | |
| II. Produženje vodovodne mreže na Radošu | | 45.103,40 | 0,00 | 45.103,40 | | | | | | 45.103,40 | | | |
| 1. Troškovnik za izgradnju vodoposkrbnog priključnog cjevovoda PEHD 463 dužine oca L=550 m na Radošu | | | | | | | | | | | | | |
| UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE - ILOK (Svjetska banka) | | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.707,72 | 0,00 | 70.702,09 | 0,00 | 70.005,63 | | |
| III. Izgradnja UPOV-a u Iloku (otplata kredita) | | 145.000,00 | | 145.000,00 | | | | | | | | | |
| 1. Izgradnja UPOV-a u Iloku (otplata kredita) | 70.702,09 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Izgradnja UPOV-a u Iloku (otplata kredita) | 70.005,63 | | | | | | | | | | | | |
| U Iloku, 14.01.2022.god. | | | | | | | | | | | | | |

| OPIS | Prijenos naknade za razvoj iz 2020 | Naknada za razvoj od 01.01.2021. - 31.12.2021. | Ukupno prikupljena naknada za razvoj na dan 31.12.2021.god. | Financirano iz naknade za razvoja |
|-------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Stanje na dan 31.12.2021.god. | 36.356,33 | 368.181,59 | 404.537,92 | 328.819,32 |

Za Grad Ilok ovjerava:

Gradonačelnica:

Marina Budimir, dr.med



Za Komunalije d.o.o. Ilok ovjerava:

Direktor:

KOMUNALJE d.o.o.

I. Ilok, Julije Dečanića 49

IOB 57.5.229312 (C)

Joško Radanović

Joško Radanović, dipl.ing.