

Tablica 1. Program gradnje objekata i uređaja vodnog gospodarstva za 2023. g. po namjenama i izvorima –IZVRŠENJE PLANA sa 31.12.2023.god.

OPIS	situacija	PLAN	IZVORI FINANCIRANJA-PLAN						IZVORI FINANCIRANJA-IZVRŠENJE			Izvršenje plana br:1
			4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	HV	NAKNADE ZA RAZVOJ	Općina Lovas	HV	NAKNADE ZA RAZVOJ	Općina Lovas	Naknada za razvoj	8.852,84		
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Aglomeracija Lovas												
I. Izrada projektno dokumentacije za rekonstrukciju dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Lovas i Opatovac-faza III												
1				18.660,83	14.928,66	0,00	14.175,72	8.852,84	0,00	8.852,84		
				18.660,83	14.928,66	0,00	14.175,72	8.852,84	0,00	8.852,84		
				10.219,65			8.175,72	2.043,93		2.043,93		
2				5.000,00			4.000,00	1.000,00		1.000,00		
				5.000,00			4.000,00	1.000,00		1.000,00		
3				2.500,00			2.000,00	500,00		500,00		
				2.500,00			2.000,00	500,00		500,00		
II. Izrada troškovičnika sustava odvodnje otpadnih voda Općine Lovas za područje naselj Lovas i Opatovac												
1				5.308,91	0,00	0,00		5.308,91		5.308,91		
				5.308,91	0,00	0,00		5.308,91		5.308,91		

U loku, 15.01.2024.god.

OPIS	Prijenos naknade za razvoj iz 2022	Naknada za razvoj od 01.01.2023. - 31.12.2023.	Ukupno prikupljenja naknada za razvoj na dan 31.12.2023.god.	Financirano iz naknade za razvoj
Stanje na dan 31.12.2023.god.	8.072,61	9.182,04	17.254,65	8.852,84

Za Općinu Lovas ovjerava:

Općinska Načelnica:

Ranka Čirba, dipl.inovinar



Za Komunalije d.o.o. lok ovjerava:

Direktor:

Joško Radanović, dipl.inovinar

KOMUNALIJE d.o.o.
ILOK, Julija Benešića 49
OIB 5725. 229312 (2)